

नेपाल सरकार

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मंत्रालय
जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सुनसरी मोरंग सिंचाइ आयोजना

विराटनगर

प.सं: २०७८।०७९


च.नं: ३६०

मिति: २०७९।०९।०५

श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
जाउलाखेल, ललितपुर ।

बिषय : तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण पठाईएको सम्वन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ विभागबाट प्राप्त ईमेल अनुसार यस आयोजनाको चालु आ.व. २०७८।७९ को तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


०६९।१।१५
(कुमार घिमीरे)
सि.डि.ई

नेश्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

सुनसरी मोरङ सिन्धुवा आर्योजना, बिराटनगर

७. यस अवधिको खर्च रु. लाखमा:

आन्तरिक

क नेपाल सरकार

ख नेपाल सरकार

१ शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत

१० चित्तको समयको खर्च प्रतिशत

४४६४

१०२.६४

८४.५१ (कुल बजेटको तुलनामा)

- १ आ.ब. २०७८।७९
- २ बजेट उपशीर्षक नः ३०८०३११४
- ३ मन्त्रालय: उर्जा जलश्रोत तथा सिन्धुवा
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: सुनसरी मोरङ सिन्धुवा आर्योजना
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: मिलानन्द यादव
- ६ यस अवधिको बजेट रु. लाखमा

४३४९.७९

क त्रैदेशिक
ख नेपाल सरकार

क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य			नेश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			नेश्रो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		कैफियत
		परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार		
अ) सुजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
११.१.३.१.२	कार्यालय भवन/मर्मत रङ्ग रोगान (कम्पाउण्ड बाल प्लान्टर तथा पेन्टिङ्ग, साइट अफिस मर्मत समेत)	१०	०.३४	५०	७	०.२४	३५	५	०.१७	१०	०.३४		
११.२.२.७	जग्गा अधिग्रहण	५	०.०३	५	१	०.०१	१	२	०.०३	१	०.०१		
११.३.२.२.९	मेशिनरी औजार खरिद (ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, लेभल मेशिन, थ्रोडोलाइट टोटल स्टेशन आदि)	५	०.०७	१०	२	०.०३	४	२	०.०३	५	०.०७		
११.४.१.४.५	स्पर निर्माण कार्य (कोशी नदी चतरामा स्पर निर्माण तथा मर्मत)	०.८	७.३३	१०७८	०.७	६.४२	५५०.५	१.०	६.१७	१.१०	१०.०८		
११.४.१.५.२.७	अभेन्टेशनको कार्य (लाहन्डा खोला लगायत विभिन्न स्थानीय श्रोतहरू समेत)	१००	०.६८	१००.५	३०	०.२१	३०	५०	०.३४	१००	०.६८		
११.४.१.५.३.५	नहर रेखाङ्कन गर्ने कार्य	६५	०.३१	४५.५	४९	०.२३	३३.५	४५	०.२१	५३	०.२५		
११.४.१.५.६.८.५	आयोजना र सिने हाईड्रो कर्पोरेशन बीचको न्यायीक मिलापत्र बमोजिम श्रतिपूर्तिको दायित्व भुक्तानी	१	३५.५०	५२१८						१	३५.५०		
११.५.१.५.१	नहर संचालन तथा रेखदेख कार्य	१००	०.६८	१००	२५	०.१७	२५	२५	०.१७	७५	०.५१		
११.५.१.५.१.३	गेट निर्माण/जडान तथा मर्मत सम्भार	१०	०.३४	५०	३	०.१०	१५	३	०.१०	८	०.२७		
११.५.१.५.२.९	नहर संचालन जनशक्ति	३६००	५.७८	८५०	१००	१.४४	२१२.५	१००	१.४४	२६५०	४.२६		
११.५.१.५.६	वाली उत्पादन संरक्षण कार्य (सिंचित क्षेत्र मापन कार्य समेत)	३	०.०३	५	१	०.०१	१.५	१	०.०१	२	०.०२		
११.५.१.५.८	जल उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास कार्य (ज.उ.स. अवलोकन भ्रमण समेत)	६	०.१२	१८	२	०.०४	६	४	०.०८	६	०.१२		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य			देशीय त्रैमासिक लक्ष्य			देशीय त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि		कैफियत
		परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार		
११.५.२८.२९	विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान तथा एप्राइजल रिपोर्ट तयार पार्ने कार्य	३	०.३१	४५	१	०.१०	२५	१	०.१०	१	०.१०		
११.५.२८.३९	विस्तृत सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्य	१	०.४८	७०	०.८	०.३८	५०	०.४	०.१९	०.४०	०.१९		
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर	३	०.०२	३	१	०.०१	१	२	०.०१	४	०.०३		
	५ ड्रेजर												
११.३.२२.१०	ड्रेजर मेशिन खरिद कार्य	१	०.६८	१००	१	०.२६	२०		१	०.२६			
११.३.२२.११	ड्रेजर मेशिनको मेजर स्पेयर पार्टस खरिद कार्य (केन खरिद कार्य समेत)	४	१.०२	१५०	१	०.२६	२०		१	०.२६			
११.५.१५.१६	ड्रेजर मेशिन संचालन तथा मर्मत कार्य	१००	०.४१	६०	२५	०.१०	१५	२५	०.१०	७५	०.३१		
११.५.१५.७	सिंचाइ प्रणालीको विद्युत महशुल भुक्तानी कार्य (कार्यालय तथा कोलोनीहरुको विद्युत मर्मत तथा जडान कार्य समेत)	४०००००	०.३४	५०	१००००००	०.०९	१२.५						
	३ बुढी खोला												
११.४.१४.८	पुरानो संरचना मर्मत सुधार कार्य (बुढी खोला एक्वेडक्ट संरक्षण कार्य)	१	२.७२	४००	०.४	१.०९	१६०	०.२	०.५४	०.२	०.५४		
	८ आर.डी. सुपरप्यासेज संरक्षण कार्य												
११.४.१४.८	पुरानो संरचना मर्मत सुधार कार्य (करम खोला सुपरप्यासेज संरक्षण कार्य)	१	४.०८	६००	०.५	२.०४	३००						
	११ दुरदुरिया शाखा												
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य	१	०.४८	७०	०.२५	०.१२	१७.५	०.२५	०.१२	०.५	०.२४		
११.४.१५.२.१२	शाखा नहर निर्माण कार्य	१.५	०.३४	५०	०.५	०.११	१६	०.५	०.११	१.०	०.२३		
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	१००	०.३४	५०	२५	०.०९	१२	२५	०.०९	५०	०.१७		
	१० सुखसेना शाखा												
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य	१	०.६८	१००	०.२५	०.१७	२५	०.२५	०.१७	०.५	०.३४		
११.४.१५.२.१२	शाखा नहर निर्माण कार्य	१.५	०.६८	१००	०.५	०.२३	३३	०.५	०.२३	१.०	०.४५		
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	१००	०.४१	६०	२५	०.१०	१५	२५	०.१०	५०	०.२०		
	४ सुन्दरगुन्दर शाखा												
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य	१	०.६८	१००	०.२५	०.१७	२५	०.२५	०.१७	०.५	०.३४		
११.४.१५.२.१२	शाखा नहर निर्माण कार्य	१.५	०.६८	१००	०.५	०.२३	३३	०.५	०.२३	१.०	०.४५		
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	१००	०.३४	५०	२५	०.०९	१२.५	२५	०.०९	५०	०.१७		

क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			तेश्रो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		कैफियत
		परिमाण	भार	लगात	परिमाण	भार	लगात	परिमाण	भार	परिमाण	भार		
७	शाखा नहर (विकसित क्षेत्र) श्रति ग्रस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण ११.४.१५.२० नहर डिसेल्टीङ कार्य मेसिनबाट (श्रतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत)	१००	६.८०	१,०००	४०	३,४०	४००	४०	३,४०	७४	४,१०		
		२०	०.९५	१४०	१०	०.४८	७०	१०	०.४८	१३	०.६२		
११.४.१५.४	सभिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	१००	०.८५	१२५	४०	०.४३	६२.५	४०	०.४३	७५	०.६४		
६	शाखा नहर (अविकसित क्षेत्र) श्रति ग्रस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण ११.४.१५.२० नहर डिसेल्टीङ कार्य मेसिनबाट (श्रतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत)	१००	६.७४	९९०	४०	३,३७	४९५	४०	३,३७	७५	४,०५		
		१८	०.९२	१३५	१०	०.५१	७०	१०	०.५१	१३	०.६६		
११.४.१५.४	सभिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	१००	०.८५	१२५	४०	०.४३	६२.५	४०	०.४३	७५	०.६४		
१	मूल नहर श्रतिग्रस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण ११.४.१५.२० नहर डिसेल्टीङ कार्य मेसिनबाट (श्रतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत)	१००	५.१४	७५५	४०	२,५७	३७७.५	४०	२,५७	७०	३,६०		
		१०	१.१९	१७५	७	०.८३	१५७.५	७	०.८३	८	०.९५		
११.४.१५.३	हेडवर्कस तथा संरचना मर्मत कार्य (इन्टेकमा पानी डाईभर्सनको लागि क्लोजर बाण्ड निर्माण समेत)	१००	०.४८	७०	४०	०.२४	३५	४०	०.२४	१००	०.४८		
११.४.१५.४	सभिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	१००	०.८५	१२५	४०	०.४३	६२.५	४०	०.४३	७५	०.६४		
२	लोहोन्द्रा खोला ब्रिज तथा साइफन निर्माण कार्य (लोहोन्द्रा खोलामा तटबन्ध निर्माण समेत)	१	६.८०	१०००	०.६५	४.४२	६९०	०.२	१.३६	०.६५	४.४२		
	पूजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		९७.४८	१४३२८		३१.३५	४२६९.०		२८.०२		७८.९४		
	वास्तु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:		२.५२	३७०		०.५५	८०.७९		०.४३		१.९०		
	कुल जम्मा		१००.००	१४६९८		३१.९०	४३४९.७९		२८.४५		८०.८४		

तेश्रो त्रैमासिक अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत ८९.१६
तेश्रो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय प्रगति प्रतिशत १०२.६५