

नेपाल सरकार

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मंत्रालय
जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग

सुनसरी मोरंग सिंचाइ आयोजना



प.सं: २०७८।०७९

च.नं: ११२

मिति: २०७८।१०।१०

श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
जाउलाखेल, ललितपुर ।

बिषय : दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ विभागबाट प्राप्त ईमेल अनुसार यस आयोजनाको चालु आ.व. २०७८।०७९ को दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

...
(यादव बराल)
सि.डि.ई

सि. डि. ई.

दोश्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

सुनसरी मोरङ सिन्धु-आयोजना, बिराटनगर



यस अवधिको खर्च रु लाखमा:

१ आ.व: २०७८/७९

२ बजेट उपशीर्षक न: ३०८०३११४

३ मन्त्रालय: उर्जा जलश्रोत तथा सिन्धु

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: सुनसरी मोरङ सिन्धु आयोजना

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भिलानन्द यादव

६ यस अवधिको बजेट रु लाखमा

७१९४.३६

क वैदेशिक

ख नेपाल सरकार

७१९४.३६

क आन्तरिक

ख नेपाल सरकार

७१८०

९९.८०

८ त्रैमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत

५८.८५ (कुल बजेटको तुलनामा)

१० बितेको समयको खर्च प्रतिशत

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
११.१.३.१२	कार्यालय भवन/मर्मत रङ्ग रोगन (कम्पाउण्ड बाल प्लास्टर तथा पेन्टिङ्ग, साइट अफिस मर्मत समेत)	३११६१	संख्या	५	०.२०	२५	२.००	०.०८	१०	२	०.०८	५.००	०.२०	
११.२.२.७	जग्गा अधिग्रहण	३१४११	हे	५	०.०४	५	१.००	०.०१	१	१	०.०१	१.००	०.०१	
११.३.२.२.९	मेशिनरी औजार खरिद (ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, लेबल मेशिन, थ्योडोलाइट टोटल स्टेशन आदि)	३११२२	संख्या	५	०.०८	१०	२.००	०.०३	४	२	०.०३	३.००	०.०५	
११.४.१.४.५	स्पर निर्माण कार्य (कोशी नदी चतरामा स्पर निर्माण तथा मर्मत)	३११५४	वटा	०.४	४.३३	५२८	०.१०	१.०८	५२७.५	०.१	१.०८	०.१०	१.०८	
११.४.१.५.२७	अग्नेन्टेशनको कार्य (लोहन्द्रा खोला लगायत विभिन्न स्थानीय श्रोतहरू समेत)	३११५५	प्र.श	१००	०.८२	१००.५	५०.००	०.४१	५०	५०	०.४१	५०.००	०.४१	
११.४.१.५.३५	नहर रेखाङ्कन गर्ने कार्य	३११५५	कि.मि	४०	०.२५	३०.५	८.००	०.०५	६	८	०.०५	८.००	०.०५	
११.४.१.५.६८५	आयोजना र सिनो हार्डड्रौ कर्पोरेशन बीचको न्यायीक मिलापत्र बमोजिम क्षतिपूर्तीको दायित्व भुक्तानी	३११५५	रु	१	४२.७७	५२१८	१.००	४२.७७	५२१८	१	४२.७७	१.००	४२.७७	
११.५.१.५.१	नहर संचालन तथा रेखदेख कार्य	३११७१	प्र.श	१००	०.८२	१००	२५.००	०.२०	२५	२५	०.२०	५०.००	०.४१	
११.५.१.५.१३	गेट निर्माण/जडान तथा मर्मत सम्भार	३११७१	वटा	१०	०.४१	५०	२.००	०.०८	१०	२	०.०८	५.००	०.२०	
११.५.१.५.२९	नहर संचालन जनशक्ति	३११७१	संख्या	३६००	६.९७	८५०	९००.००	१.७४	२१२.५	९००	१.७४	१७५.००	३.३९	
११.५.१.५.६	वाली उत्पादन सर्भेक्षण कार्य (सिंचित क्षेत्र मापन कार्य समेत)	३११७१	पटक	३	०.०४	५	१.००	०.०१	१.५	१	०.०१	१.००	०.०१	
११.५.१.५.८	जल उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास कार्य (ज.उ.स. अवलोकन भ्रमण समेत)	३११७१	संख्या	६	०.१५	१८	२.००	०.०५	६	२	०.०५	२.००	०.०५	
११.५.२.८.२९	बिस्तृत सर्भेक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान तथा एप्राइजल रिपोर्ट तयार पार्ने कार्य	३११३५	वटा	३	०.३७	४५	०.००	०.००	२०	०	०.००	०.००	०.००	

सि. डि. ई.

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
११.५.२८.३९	विस्तृत समेक्षण तथा अध्ययन कार्य	३११३५	वटा	१	०.२५	३०	०.००	०.००	२०	०	०.००	०.००	०.००	
११.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर	३११२३	पटक/संख्या	३	०.०२	३	१.००	०.०१	१	१	०.०१	२.००	०.०२	
५	ट्रेजर								६२.५					
११.३.२२.१०	ट्रेजर मेशिन खरिद कार्य	३११२२	वटा	१	०.८२	१००	०.००	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	
११.३.२२.११	ट्रेजर मेशिनको मेजर स्पेयर पार्टस खरिद कार्य (केन खरिद कार्य समेत)	३११२२	वटा	४	१.२३	१५०	१.००	०.३१	३५	१	०.३१	१.००	०.३१	
११.५.१५.१६	ट्रेजर मेशिन संचालन तथा मर्मत कार्य	३११७१	प्र.श	१००	०.४९	६०	२५.००	०.१२	१५	२५	०.१२	५०.००	०.२५	
११.५.१५.७	सिंचाइ प्रणालीको विद्युत महशुल भुक्तानी कार्य (कार्यालय तथा कोलोनीहरुको विद्युत मर्मत तथा जडान कार्य समेत)	३११७१	युनिट	४०००००	०.४१	५०	१०००००.००	०.१०	१२.५	०	०.००	०.००	०.००	
३	बुढी खोला											०.००		
११.४.१४.८	पुरानो संरचना मर्मत सुधार कार्य (बुढी खोला एक्वेडक्ट संरक्षण कार्य)	३११५४	संख्या	१	३.२८	४००	०.००	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	
८	द आर.डी. सुपरप्यासेज संरक्षण कार्य											०.००		
११.४.१४.८	पुरानो संरचना मर्मत सुधार कार्य (करम खोला सुपरप्यासेज संरक्षण कार्य)	३११५४	संख्या	१	२.४६	३००	०.००	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	
११	हुरहुरिया शाखा								४५.५			०.००		
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि	१	०.५७	७०	०.२५	०.१४	१७.५	०.२५	०.१४	०.२५	०.१४	
११.४.१५.२.१२	शाखा नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि	१.५	०.४१	५०	०.५०	०.१४	१६	०.५	०.१४	०.५०	०.१४	
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र बिकास कार्य	३११५५	प्र.श	१००	०.४१	५०	२५.००	०.१०	१२	२५	०.१०	२५.००	०.१०	
१०	सुखसेना शाखा								७०.५			०.००		
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि	१	०.८२	१००	०.२५	०.२०	२५	०.२५	०.२०	०.२५	०.२०	
११.४.१५.२.१२	शाखा नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि	१.५	०.८२	१००	०.५०	०.२७	३३	०.५	०.२७	०.५०	०.२७	
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र बिकास कार्य	३११५५	प्र.श	१००	०.४९	६०	२५.००	०.१२	१२.५	२५	०.१२	२५.००	०.१२	
४	सुन्दरगुन्दर शाखा								७३			०.००		
११.४.१५.२.१	नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि	१	०.८२	१००	०.२५	०.२०	२५	०.२५	०.२०	०.२५	०.२०	
११.४.१५.२.१२	शाखा नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि	१.५	०.८२	१००	०.५०	०.२७	३३	०.५	०.२७	०.५०	०.२७	
११.४.१५.२.१	सिंचित क्षेत्र बिकास कार्य	३११५५	प्र.श	१००	०.४९	५०	२५.००	०.१०	१५	२५	०.१०	२५.००	०.१०	
७	शाखा नहर (विकसित क्षेत्र)								१६४			०.००		
११.४.१५.२०	क्षति ग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण/पुनर्निर्माण	३११५५	प्र.श	१००	४.५१	५५०	२५.००	१.१३	१२५	२५	१.१३	२५.००	१.१३	
११.५.१५.१९	नहर डिस्लिटीङ्ग कार्य मेसिनबाट (अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत)	३११७१	कि.मि	१०	०.६१	७५	३.००	०.१८	२०	३	०.१८	३.००	०.१८	
११.५.१५.४	सर्मिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	३११७१	प्र.श	१००	०.६१	७५	२५.००	०.१५	१९	२५	०.१५	२५.००	०.१५	



सि. डि. इ.

क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य			दोश्रो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
११.४.१५.२० ११.४.१५.१९ ११.५.१५.४	६ शाखा नहर (अविकसित क्षेत्र) क्षति ग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण/पुनर्निर्माण नहर डिसेल्टीङ्ग कार्य मेसिनबाट (अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत) सर्भिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	३११५५ ३११७१ ३११७१	प्र.श कि.मि प्र.श	१००	४.५१	५५०			१६४			०.००		
				१०	०.६१	७५	२५.००	१.१३	१२५	२५	१.१३	२५.००	१.१३	
				१००	०.६१	७५	३.००	०.१८	२०	३	०.१८	३.००	०.१८	
११.४.१५.२० ११.५.१५.१९ ११.५.१५.३ ११.५.१५.४	१ मूल नहर क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण/पुनर्निर्माण नहर डिसेल्टीङ्ग कार्य मेसिनबाट (अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत) हेडवर्कस तथा संरचना मर्मत कार्य (इन्टेकमा पानी डाईभर्सनको लागि क्लोजर वण्ड निर्माण समेत) सर्भिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	३११५५ ३११७१ ३११७१ ३११७१	प्र.श कि.मि प्र.श प्र.श	१००	४.९२	६००			१८९			०.००		
				५	०.६१	७५	२०.००	०.९८	१२०	२०	०.९८	२०.००	०.९८	
				१००	०.५७	७०	१.००	०.१२	१५	१	०.१२	१.००	०.१२	
				१००	०.६१	७५	५०.००	०.२९	३५	५०	०.२९	५०.००	०.२९	
११.४.१५.७२	२ लोहोन्द्रा खोला ब्रिज तथा साइफन निर्माण कार्य (लोहोन्द्रा खोलामा तटबन्ध निर्माण समेत)	३११५५	वटा	१	६.९७	८५०			२१०			०.००		
				१	६.९७	८५०	०.२५	१.७४	२१०	०.२५	१.७४	०.४५	३.१४	
	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				९६.९५	११८२८		५४.८५	१८७३		५४.७५		५८.३९	
	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				३.०५	३७२			१०३.४		०.८४		१.७८	चालु खर्च रु १०३ लाख
	जम्मा				१००.००	१२२००			१९७६.३६		५५.६०		६०.१७	
	कुल जम्मा				सिनो हाईड्रो सहित					७१९४.३६				

दोस्रो त्रैमासिक अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत = ९९.८१

दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय प्रगति प्रतिशत = ९९.८०

Surya

सि. डि. ई.

