


नेपाल सरकार  
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय  
जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग  
सुनसरी मोरंग सिंचाइ आयोजना

पत्र संख्या: २०७९/०८०

चलानी नं: ४

मिति: २०७९/०४/०४



श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग,  
योजना कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा  
जावलाखेल, ललितपुर ।

विषय: चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको बारे ।

उपरोक्त विषयमा तहाँ कार्यालयबाट मिति २०२२ जुलाई १५ को ईमेल मार्फत माग भए  
वमोजिम यस आयोजनाको चालु आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति  
विवरण यसै साथ संलग्न गरि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

कुमार घिमीरे  
सि.डि.ई.

सि. डि. ई.

# चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सुनसरी मोरङ सिचाइ आयोजना, विराटनगर

संस्था

उ यस अवधिको खर्च रु लाखमा:

क आन्तरिक  
ख नेपाल सरकार  
८८६९.८८  
९६.०८  
९.८३२७.४६  
९.८३२७.४६

८ बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत  
९ शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत  
१० बित्तिको समयको खर्च प्रतिशत

७८।७९

संकेत नं: ३०८०३११४

सुनसरी जलश्रोत तथा सिचाइ

आयोजनाको नाम: सुनसरी मोरङ सिचाइ आयोजना

कार्यालय प्रमुखको नाम: भिलानन्द यादव

उ बजेट रु लाखमा


क वार्षिक

ख नेपाल सरकार


४०६९.६४ १६४३८.०२

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको		सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको		वार्षिक लक्ष्य				चौथो त्रैमासिक लक्ष्य				चौथो त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		कैफियत		
		भार	लागत	सम्पन्न	लागत	भार	लागत	भार	लागत	भार	लागत	भार	लागत	भार	लागत	भार	लागत			
<b>खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू</b>																				
कार्यालय भवन/मर्मत रङ रोपन (कम्पाउण्ड बाल प्लास्टर तथा पोन्टिङ, साइट अफिस मर्मत समेत)	संख्या																			
७ जग्गा अधिग्रहण	हे																			
९ सभिनरी ओजार खरिद (न्यापटप, फ्रिटर, फोटोकपी मेशिन, लेभल मेशिन, थ्रोडोलाइट टोटल स्टेशन आदि)	संख्या																			
४ स्पर निर्माण कार्य (कोशी नदी चतपामा स्पर निर्माण तथा मर्मत)	वटा																			
७ अग्नेशानको कार्य (लोहन्डा खोला लगायत विभिन्न स्थानीय श्रोतहरू समेत)	प्र.श																			
३ नहर रेखाङ्कन गर्ने कार्य	कि.मि																			
४ आयोजना र सिनो हाईड्रो कर्पोरेशन बीचको न्यायीक मिलापत्र बर्गोजिम क्षतिपूर्तीको दायित्व मुक्तानी	रु																			
१ नहर संचालन तथा रेखदेख कार्य	प्र.श																			
३ गेट निर्माण/जडान तथा मर्मत सम्भार	वटा																			
९ नहर संचालन जनशक्ति	संख्या																			
६ वाली उत्पादन संरक्षण कार्य (सिंचित क्षेत्र मापन कार्य समेत)	पटक																			
८ जल उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास कार्य (ज.उ.स. अवलोकन भ्रमण समेत)	संख्या																			
९ विस्तृत संरक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान तथा एफाईजल रिपोर्ट तयार पार्ने कार्य	वटा																			

सि. डि. ने. ३



कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको		सम्पूर्ण कार्य मध्ये रात आ.व. सम्मको		बाषिक/सहस्र				त्रैमासिक लक्ष्य				प्रतिवेदन अन्तिम सम्मको प्रगति		कैफियत
			भार	लागत	सम्पन्न	लागत	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	
३३३ विस्तृत सर्भेक्षण तथा अध्ययन कार्य	३११३५	चटा					१	०.४२	७०			०.६	०.२५	१.००	०.६०		
३३३.१ कार्यालयको लागि फर्निचर	३११२३	पटक/संख्या					३	०.०२	३			३	०.००	४	०.००		
५ ड्रेजर																	
१० ड्रेजर मेशिन खरिद कार्य	३११२२	चटा															
११ ड्रेजर मेशिनको मेजर स्पेयर पार्टस खरिद कार्य (क्रिन खरिद कार्य समेत)	३११२२	चटा															
१६ ड्रेजर मेशिन संचालन तथा मर्मत कार्य	३११७१	प्र.श					१००	०.३६	६०			२५	०.०९	१००	०.३६		
१७ सिन्याइ प्रणालीको विद्युत महशुल भुक्तानी कार्य (कार्यालय तथा कालोनीहरूको विद्युत मर्मत तथा जडान कार्य समेत)	३११७१	युनिट															
३ सुधी बोला																	
५.८ पुगानो संरचना मर्मत सुधार कार्य (बुढी खोला एक्वेडक्ट संरक्षण कार्य)	३११५४	संख्या					१	१.५१	२५०			०.६	१.२५	१.०	१.५१		
८.८ आर.डी. सुपरवायजेज संरक्षण कार्य	३११५४	संख्या					१	०.४२	७०			१	०.४२	१.०	०.४०		
१० सुखसेना शाखा																	
१.१ नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि					१	०.४२	७०			०.५	०.२१	१.००	०.४२		
१.२ शाखा नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि					१.१५	०.७०	११५			०.५	०.३०	१.१५	०.७०		
१.३ सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	३११५५	प्र.श					१००	०.३०	५०			५०	०.१५	१००	०.३०		
१.४ नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि					१	०.९७	१६०			०.५	०.४८	१.००	०.९७		
१.५ शाखा नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि					१.५	०.६०	१००			०.५	०.३०	१.५	०.६०		
१.६ सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	३११५५	प्र.श					१००	०.३६	६०			५०	०.१८	१००	०.३६		
४ सुन्दरगुन्द्र शाखा																	
४.१ नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि					१	०.६०	१००			०.५	०.३०	१.०	०.६०		
४.२ शाखा नहर निर्माण कार्य	३११५५	कि.मि					१.००	०.३०	५०			०.५	०.०८	१.०	०.३०		
४.३ सिंचित क्षेत्र विकास कार्य	३११५५	प्र.श					१००	०.३०	५०			५०	०.१५	१००	०.३०		
७ शाखा नहर (विकसित क्षेत्र)																	
७.१ अति प्रस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण	३११५५	प्र.श					१००	१.६७	१६००			३८	३.६८	१००	१.६७		
७.२ नहर डिप्लेटीङ कार्य भबिनबाट (अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत)	३११७१	कि.मि					२०	०.८५	१४०			७	०.३०	२०	०.८५		
७.३ सभिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	३११७१	प्र.श					१००	०.७६	१२५			३५	०.३६	१००	०.७६		
६ शाखा नहर (विकसित क्षेत्र)																	
६.१ अति प्रस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण	३११५५	प्र.श					१००	८.९९	१२५५			३८	३.११	१००	८.९९		
६.२ नहर डिप्लेटीङ कार्य भबिनबाट (अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत)	३११७१	कि.मि					१८	०.८२	१३५			५	०.२३	१८	०.८२		
६.३ सभिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	३११७१	प्र.श					१००	०.७६	१२५			३८	०.३९	१००	०.७६		

  
 सि. डि.


कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको		सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको		वार्षिक लक्ष्य				चौधौ त्रैमासिक लक्ष्य				चौधौ त्रैमासिक प्रगति		प्रतिवर्ष अनुमानित नम्बको		कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	लागत	भार	परिमाण	भार	लागत	भार	परिमाण	भार	लागत	भार	परिमाण	भार	परिमाण		भार
१ मूल नहर २० अतिप्रस्त संरचनाहरूको निर्माण/पुनर्निर्माण १९ नहर डिजिटल कार्य मेसिनबाट (अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने कार्य समेत) ४.२ हेडवर्कस तथा संरचना मर्मत कार्य (ईन्टेकमा पानी डाईभर्सनको लागि कन्टोअर बाण्ड निर्माण समेत) ४.४ सर्भिस रोड मर्मत सम्भार कार्य	३११५५ ३११७१	प्र.श कि.मि	१००	१७४३	२०	२११	३०	११८५.५	३०	३१६	१००	१०५६	१००	१०५६	१००	१०५६	१००	१०५६	१०५६	१०५६
			१०	१७५	१०	१०६	१००	०.४२	१००	०.७६	१००	०.७६	१००	०.७६	१००	०.७६	१००	०.७६	१००	०.७६
२ लोहोन्द्रा खोला ७२ क्रिज तथा साइफन निर्माण कार्य (लोहोन्द्रा खोलामा तटबन्ध निर्माण समेत)	३११५५	बटा	१	७००	०.०५	०.२१	३५	३५	०.०५	०.२१	१००	४.२३	१००	४.२३	१००	४.२३	१००	४.२३	४.२३	४.२३
पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा				१६११६				१६११६					१६११६						१६११६	१६११६
चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				४२२.०२				४२२.०२					४२२.०२						४२२.०२	४२२.०२
कुल जम्मा				१००.००				१००.००					१००.००						१००.००	१००.००

चौधौ त्रैमासिक अवधिको मौक्तिक प्रगति प्रतिशत = ९९.०७

चौधौ त्रैमासिक अवधिको वित्तीय प्रगति प्रतिशत = ९६.०४

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक मौक्तिक प्रगति = ९९.५५

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक वित्तीय प्रगति = ९८.७३



सि. डि. कुँ